

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS-MT

ENDEREÇO: RUA VEREADOR AMÉLIO RIBEIRO, N° 860, CENTRO, CEP:78630-000, CAMPINÁPOLIS-MT, BRASIL.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 10 DIAS | | 20 DIAS | | 30DIAS | | 40 DIAS | | 50 DIAS | | 60 DIAS | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.923,10 | 2,01% | 7.923,10 | 100% | | | | | | | | | | |
| 2.0 | SERVICO EM TERRA | 1.390,82 | 0,35% | 1.390,82 | 100% | | | | | | | | | | |
| 3.0 | FUNDAÇÃO | 11.797,27 | 2,99% | 11.797,27 | 100% | | | | | | | | | | |
| 4.0 | ESTRUTURA | 10.669,66 | 2,70% | 6.401,80 | 60% | 4.267,86 | 40% | | | | | | | | |
| 5.0 | ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE | 15.887,36 | 4,02% | | | 15.887,36 | 100% | | | | | | | | |
| 6.0 | FORRO E COBERTURA | 23.804,55 | 6,03% | | | 11.902,28 | 50% | 11.902,28 | 50% | | | | | | |
| 7.0 | REVESTIMENTO DE PISO | 82.605,72 | 20,91% | | | 24.781,72 | 30% | 57.824,00 | 70% | | | | | | |
| 8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 31.716,67 | 8,03% | | | 31.716,67 | 100% | | | | | | | | |
| 9.0 | ESQUADRIAS | 156.544,02 | 39,63% | | | | | | | | | 78.272,01 | 50% | 78.272,01 | 50% |
| 10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 24.492,61 | 6,20% | 19.594,09 | 80% | 4.898,52 | 20% | | | | | | | | |
| 11.0 | PINTURA | 22.831,97 | 5,78% | | | | | | | 6.849,59 | 30% | 9.132,79 | 40% | 6.849,59 | 30% |
| 12.0 | SERVIÇOS FINAIS | 5.307,51 | 1,34% | | | | | | | | | | | 5.307,51 | 100% |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | 394.971,25 | 100% | 47.107,07 | 11,93% | 93.454,40 | 23,66% | 69.726,28 | 17,65% | 6.849,59 | 1,73% | 87.404,80 | 22,13% | 90.429,11 | 22,90% |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 47.107,07 | 11,93% | 140.561,47 | 35,59% | 210.287,75 | 53,24% | 217.137,34 | 54,98% | 304.542,14 | 77,10% | 394.971,25 | 100,00% |

Campinápolis-MT, 25 de Outubro 2022.

Halisson Andrade Costa
Engenheiro Civil
CREA:1017178186-GO